



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BACABAL 1 E BACABAL 2:

MEDIÇÃO 01

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BACABAL 1 E BACABAL 2
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.127.454/0001-77
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-010 CONTRATO Nº20210226
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA BACABAL 1 E 2
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 319.784,29
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 26/07/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 86.695,39
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 27,11%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 27,11%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 86.695,39



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO SANTA MARIA:

MEDIÇÃO 01

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO SANTA MARIA
- **NOME DO CONTRATADO:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA CNPJ: 40.393.210/0001-01
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-009 CONTRATO Nº 20210219A
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO SANTA MARIA, ATRÁS DO CRAS
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 265.222.890
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/07/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 19/10/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 99.432,48
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 38,90%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 38,90%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 99.432,48

OBS: A obra teve atrasos devido a falta de insumos entre outros problemas



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
ESTÁDIO MUNICIPAL LÚCIO ANTUNES:

MEDIÇÃO 02

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LÚCIO ANTUNES
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.687.882/0001-73
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-007 Nº20210214
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSA CASTELO BRANCO, CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 316.374,46
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/10/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 148.167,18
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 46,83%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,54%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 74.472,38



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

PONTE DE CONCRETO NA VICINAL BRASILEIRA, DIMENSÕES 10M X 4M:

MEDIÇÃO 02

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO NA VICINAL BRASILEIRA, ZONA RURAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA ANDORINHA EIRELI EPP CNPJ: 01.612.945/0001-27
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-006 CONTRATO Nº 20210212
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL BRASILEIRA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 100.076,74
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 30/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/08/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 19.986,01
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 19,97%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 37,49%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 37.518,92

OBS: A obra não finalizou no tempo previsto por atraso na execução entre outras questões.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO ENTRADA DA CIDADE (SENTIDO MARABÁ):

MEDIÇÃO 03

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO ENTRADA DA CIDADE (SENTIDO MARABÁ)
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI CNPJ: 27.325.839/0001-56
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-001 CONTRATO Nº20210183
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 926.224,09
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 21/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 653.469,62
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 70,55%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 29,45%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 272.754,47

OBS: A obra foi finalizada antes do previsto



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO / 2021

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS
BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO:

MEDIÇÃO 03

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI CNPJ: 27.325.839/0001-56
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-002 CONTRATO Nº20210159
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.042.649,33
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.424.790,53
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 69,75%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,76%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 423.983,41

OBS: A obra foi finalizada antes do previsto