



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNHO / 2021

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS BRASIL E PEREIRA:**

### MEDIÇÕES 01 E 02

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS BRASIL E PEREIRA
- **NOME DO CONTRATADO:** D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.127.454/0001-77
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-004 CONTRATO Nº20210079
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PEREIRA E RUA BRASIL
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 267.392,53
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/04/2021.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 1:** R\$ 159.154,41
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 2:** R\$ 89.036,08
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 92,82%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 1:** 59,52%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 2:** 33,30%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 248.190,49

OBS: A obra teve atrasos devido a problemas na execução e imprevistos relacionados a pandemia