



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULHO / 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO  
ESTÁDIO MUNICIPAL LÚCIO ANTUNES:

### MEDIÇÃO 01

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LÚCIO ANTUNES
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.687.882/0001-73
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-007 CONTRATO Nº20210214
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSA CASTELO BRANCO, CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 316.374,46
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/10/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 73.694,74
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 23,29%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,29%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 73.694,74



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULHO / 2021

PONTE DE CONCRETO NA VICINAL BRASILEIRA, DIMENSÕES 10M X 4M:

### MEDIÇÃO 01

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO NA VICINAL BRASILEIRA, ZONA RURAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA ANDORINHA EIRELI EPP CNPJ: 01.612.945/0001-27
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-006 CONTRATO Nº 20210212
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL BRASILEIRA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 100.076,74
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 30/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/08/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 19.986,01
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 19,97%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,97%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 19.986,01

OBS: A obra não finalizou no tempo previsto por atraso na execução entre outras questões.



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULHO / 2021

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO ENTRADA DA CIDADE (SENTIDO MARABÁ):

### MEDIÇÕES 01 E 02

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO ENTRADA DA CIDADE (SENTIDO MARABÁ)
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI CNPJ: 27.325.839/0001-56
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-001 CONTRATO Nº20210183
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 926.224,09
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 21/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** R\$ 245.940,57
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** R\$ 245.940,57
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 26,55%
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 26,55%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 26,55%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 43,99%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 01:** R\$ 245.940,57
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 02:** R\$ 407.529,05

OBS: A obra foi finalizada antes do previsto



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULHO / 2021

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS  
BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO:

### MEDIÇÕES 01 E 02

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI CNPJ: 27.325.839/0001-56
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-002 CONTRATO Nº20210159
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.042.649,33
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** R\$ 710.441,99
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** R\$ 710.441,99
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 34,78%
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 34,78%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 34,78%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 34,97%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 01:** R\$ 710.441,99
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 02:** R\$ 714.348,54

OBS: A obra foi finalizada antes do previsto



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

