



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARÇO/2022

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BACABAL 1 E BACABAL 2.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BACABAL 1 E BACABAL 2.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2021-010.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210226.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 160 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 26 DE JULHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 09 DE JUNHO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 319.784,29.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 278.842,44.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 87,19%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 13,18%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 42.174,68.



PONTE DE CONCRETO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES DE CONCRETO COM A EXTENSÃO TOTAL DE 80 METROS LINEARES, SENDO 02 (DUAS) PONTES NA VICINAL BRASILEIRA E 2 (DUAS) PONTES NA VICINAL DA ÉGUA MORTA AMBAS MEDINDO 20 METROS DE CUMPRIMENTO X 8 METROS DE LARGURA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA ANDORINHA EIRELI EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRECHO DA VICINAL BRASILEIRA E VICINAL ÉGUA MORTA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 2020019901.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 250 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 DE SETEMBRO DE 2020.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 06 DE SETEMBRO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 328.376,14.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 328.376,14.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,41%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 73.617,05.



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA 05 DE ABRIL – CONTRATO DE REPASSE MDR 846456/2017 – OPERAÇÃO 10416883-21.
- **NOME DO CONTRATADO:** SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA 05 DE ABRIL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-006.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210160
- **ADITIVO DE PRAZO:** 180 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 29 DE JUNHO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 280.151,99.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 194.375,50.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 69,38%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 15,05%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 42.174,68.



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DA VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS- CONVÊNIO Nº 892292/2019.
- **NOME DO CONTRATADO:** SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA).
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-005.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210182
- **ADITIVO DE PRAZO:** 180 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 29 DE JUNHO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 859.649,40.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 319.166,47.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 37,12%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 37,12%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 319.166,47.



REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAV. CASTELO BRANCO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-004
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210185.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 160 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 09 DE JUNHO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 918.997,02.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 379552,8.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 29,15%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12,15%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 111.667,97.



ESPAÇO DE ATIVIDADE INFANTO JUVENIL

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATIVIDADE INFANTO – JUVENIL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSA CASTELO BRANCO EM FRENTE AO CAMPO MUNICIPAL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-003.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210184.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 120 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 01 DE MAIO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 436.201,89.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 168.492,12.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 38,63%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 38,63%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 168.492,12.



ESPAÇO EDUCATIVO DE ENSINO SUPERIOR

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSE IDELFONSO, BAIRRO UNIÃO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2021-014.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220015.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 120 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 10 DE JANEIRO 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 10 DE MAIO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 319.963,93.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 109.653,97.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 34,27%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,07%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 35.436,80.