



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS



Obra: AMPLIAÇÃO DO CRAS DA VILA SÃO RAIMUNDO KM40
Local: BR-222, KM 40 - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%		MESES DE SERVIÇO				TOTAL
					1	2	3	4	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.925,16	2,2%	%	100%				100%
				R\$	10.925,16			-	10.925,16
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 23.440,60	4,7%	%	25%	25%	25%	25%	100%
				R\$	5.860,15	5.860,15	5.860,15	5.860,15	23.440,60
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.071,94	3,5%	%	100%				100%
				R\$	17.071,94	-	-	-	17.071,94
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 58.652,37	11,9%	%	100%				100%
				R\$	58.652,37	-	-	-	58.652,37
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 58.612,01	11,9%	%	10%	60%	30%		100%
				R\$	5.861,20	35.167,21	17.583,60	-	58.612,01
6	PAREDES	R\$ 37.612,92	7,6%	%		20%	80%		100%
				R\$	-	7.522,58	30.090,34	-	37.612,92
7	PISO	R\$ 31.199,53	6,3%	%			80%	20%	100%
				R\$	-	-	24.959,62	6.239,91	31.199,53
8	COBERTURA	R\$ 83.765,38	17,0%	%	30%			70%	100%
				R\$	25.129,61			58.635,77	83.765,38
9	FORRO	R\$ 26.892,92	5,4%	%	20%			80%	100%
				R\$	5.378,58			21.514,34	26.892,92
10	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	R\$ 37.058,83	7,5%	%		20%	70%	10%	100%
				R\$	-	7.411,77	25.941,18	3.705,88	37.058,83
11	PINTURA	R\$ 28.390,74	5,8%	%				100%	100%
				R\$	-	-	-	28.390,74	28.390,74
12	HIDROSSANITARIO	R\$ 15.989,40	3,2%	%	10%	50%	40%		100%
				R\$	1.598,94	7.994,70	6.395,76	-	15.989,40
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.674,83	1,1%	%				100%	100%
				R\$	-	-	-	5.674,83	5.674,83
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.552,79	4,8%	%		20%	60%	20%	100%
				R\$	-	4.710,56	14.131,67	4.710,56	23.552,79
15	ESQUADRIAS	R\$ 24.639,32	5,0%	%			90%	10%	100%
				R\$	-	-	22.175,39	2.463,93	24.639,32
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.077,39	1,6%	%				100%	100%
				R\$	-	-	-	8.077,39	8.077,39
17	SERVIÇO FINAL	R\$ 2.124,76	0,4%	%				100%	100%
				R\$	-	-	-	2.124,76	2.124,76
TOTAL SIMPLES		493.680,89			#####	68.666,96	#####	#####	493.680,89
PERCENTUAL SIMPLES			100%		26,4%	13,9%	29,8%	29,9%	100,0%
TOTAL ACUMULADO		493.680,89			#####	#####	#####	#####	
PERCENTUAL ACUMULADO			100%		26,43%	40,34%	70,14%	100,00%	

Engenheiro Civil
MATHEUS AUGUSTO CHINI
CREA: 151466136-5