

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAV. CASTELO BRANCO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-004
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210185.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 05 DE JUNHO DE 2023.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 60 DIAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 918.997,02.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 780.234,64.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 84,90%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,63%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 15.000,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE SOCIETY NA AVENIDA JARBAS PASSARINHO – CONVÊNIO Nº 234/2022.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PRAÇA DA LAGOA – BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2022-010.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220170.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30 DE AGOSTO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE JULHO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 298.331,59.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 118.047,45.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 39,56%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 39,56%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 118.047,45.

REFORMA DE ABATEDOURO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO – BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2022-011.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220199.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 26 DE OUTUBRO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE JULHO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 328.611,38.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 35.000,00.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 10,65%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,52%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 5.000,00.

SALAS DE CONSELHEIROS

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE CONSELHEIROS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA BRASIL – BAIRRO CENTRO – BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1.2023-001.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20230164.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27 DE ABRIL DE 2023.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE JULHO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 160.922,31.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 84.741,08
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 52,66%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,98%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 33.757,37.

PONTES DE CONCRETO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO, PROCESSO Nº 59053.007478/2022-10 – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAIS – ZONA RURAL – BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-003.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220255.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.542.759,51.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 626.062,91.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 24,62%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 7,06%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 179.419,50.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUET

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA DORICO BUSS EM BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DORICO BUSS – BAIRRO BELA VISTA – BOM JESUS DO TOCANTINS -PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-001.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20230236.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05 DE JULHO DE 2023.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 380.384,31.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 22.661,97.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 5,96%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,96%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 22.661,97.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUET

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA E MEIO FIO), CALÇADA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADES NA RUA ESPIRITO SANTO)
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA ESPIRITO SANTO – BAIRRO BELA UNIÃO – BOM JESUS DO TOCANTINS -PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-001.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20230236.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28 DE JUNHO DE 2023.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE AGOSTO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 387.728,09.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 308.728,09.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 79,77%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12,11%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 46.858,13.