



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRIL / 2021

CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA AGRICULTURA FAMILIAR:

MEDIÇÕES 01 E 02

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA AGRICULTURA FAMILIAR
- **NOME DO CONTRATADO:** D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.127.454/0001-77
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-002 CONTRATO Nº 2021021A
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PROXIMO AO MERCADO MUNICIPAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 140.732,30
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 27/01/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/03/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** R\$ 57.046,43
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 40,54%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 01:** 40,54%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 01:** R\$ 57.046,43
- **VALOR TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** R\$ 57.046,43
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 40,54%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO MEDIÇÃO 02:** 31,62%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE MEDIÇÃO 02:** R\$ 44.495,86

OBS: A obra atrasou devido a problemas na execução e fatores relacionados a pandemia.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRIL / 2021

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA:

MEDIÇÃO 03

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA EM BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI CNPJ: 24.678.882/0001-73
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:**
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2020-001 CONTRATO Nº20200026
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVÊNIO COM A CAIXA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 227.828,16
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/02/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 03/04/2020
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 109.844,10
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 48,21%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 51,78%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 118.594,08

OBS: A obra teve atrasos devido a problemas na execução e imprevistos relacionados a pandemia



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRIL / 2021

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY:

MEDIÇÃO 04

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI CNPJ: 24.678.882/0001-73
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CARTA CONVITE
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2020-007 CONTRATO Nº13072020
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 129.622,330
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/07/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/09/2020
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 97.163,41
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 74,95%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 25,049%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 32.458,92

OBS: A obra teve atrasos devido a imprevistos e problemas relacionados a pandemia



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRIL / 2021

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS:

MEDIÇÃO 08

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
- **NOME DO CONTRATADO:** N. COMIN E CIA CONSTRUÇÃO, IND. E MECÂNICA LTDA
CNPJ: 11.299.405/0001-99
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 20150183
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO SANTA MARIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVÊNIO COM A CAIXA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 356.903,08
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2015
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 21/04/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 287.226,64
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 80,48%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,48%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 69.512,69

OBS: O valor final do contrato foi glosado em R\$ 163,75 pela fiscalização da caixa.

OBS: A obra teve atrasos devido a troca de gestão e imprevistos relacionados a pandemia