

---

**Parecer técnico 009/2023 – Setor de Engenharia**

*Assunto:*

*Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 20220057.*

*Requerente:*

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –  
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2022-001, para a contratação de empresa de engenharia para pavimentação em bloco sextavado dispositivo de drenagem superficial (sarjeta e meio fio), calçada, sinalização horizontal, vertical e acessibilidades na rua espírito santo, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20220057.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2022-001 na modalidade TOMADA DE PREÇO, do Contrato Administrativo nº 20220057, referente a contratação de empresa de engenharia para pavimentação em bloco sextavado dispositivo de drenagem superficial (sarjeta e meio fio), calçada, sinalização horizontal, vertical e acessibilidades na rua espírito santo – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa D G DE OLIVEIRA CONTRUCOES LTDA, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 14 de agosto de 2023 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 3º (Segundo) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos a atrasos do repasse de recursos financeiros pelo governo federal, que tinha data para a conclusão no dia 31/08/2023, com nova previsão de término em 120 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações financeiras podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 16 de agosto de 2023.

IGOR SOUZA  
BRANDAO:02871944261

Assinado de forma digital por IGOR  
SOUZA BRANDAO:02871944261  
Dados: 2023.08.16 09:00:15 -03'00'

---

Igor Souza Brandão  
CREA – PA 1518542182



# **G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

“Construindo o Futuro de um Povo”

CNPJ (MF) N° 07.127.454/0001-77      Insc. Estadual 15.249.927-0

## **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

OBRA: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em bloco sextavado dispositivos de drenagem superficial (sarjeta e meio fio), sinalização horizontal, vertical e acessibilidades na rua Espírito Santo.

Contrato n. 20220057.

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-001

Prezados,

Com prazer em cumprimentá-los, solicitamos aditivo de prazo para execução dos serviços, em tempo de 4 (quatro) meses.

JUSTIFICATIVA:

Atraso no repasse dos recursos financeiros, ocasionado pela transição de governo.

Bom Jesus do Tocantins – PA, 14 de agosto de 2023.

**D G DE OLIVEIRA**  
**CONSTRUCOES**  
**LTDA**

Assinado de forma digital  
por D G DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES LTDA  
Dados: 2023.08.14 11:26:12  
-03'00'

---

**D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ : 07.127.454/0001-77