

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOVEMBRO/2022

PONTE DE CONCRETO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES DE CONCRETO COM A EXTENSÃO TOTAL DE 80 METROS LINEARES, SENDO 02 (DUAS) PONTES NA VICINAL BRASILEIRA E 2 (DUAS) PONTES NA VICINAL DA ÉGUA MORTA AMBAS MEDINDO 20 METROS DE CUMPRIMENTO X 8 METROS DE LARGURA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA ANDORINHA EIRELI EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRECHO DA VICINAL BRASILEIRA E VICINAL ÉGUA MORTA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20200199.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 DE SETEMBRO DE 2020.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 02 DE FEVEREIRO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.950.000,00.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.848.370,95.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 96,55%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 3,38%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 99.728,62.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA 05 DE ABRIL – CONTRATO DE REPASSE MDR 846456/2017 – OPERAÇÃO 10416883-21.
- **NOME DO CONTRATADO:** SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA 05 DE ABRIL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-006.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210160.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 280.151,99.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 278.092,44.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 99,26%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 13,58%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 38.046,41.

MANUTENÇÃO DE VIAS

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DA VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS- CONVÊNIO Nº 892292/2019.
- **NOME DO CONTRATADO:** SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA).
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-005.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210182.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 180 DIAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 859.649,40.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 859.649,40.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10,54%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 90.640,26.

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAV. CASTELO BRANCO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-004
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210185.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE SETEMBRO DE 2022.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 60 DIAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 918.997,02.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 638.097,87.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 69,43%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 3,26%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 30.000,00.

ESPAÇO DE ATIVIDADE INFANTO JUVENIL

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATIVIDADE INFANTO – JUVENIL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSA CASTELO BRANCO EM FRENTE AO CAMPO MUNICIPAL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-003.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210184.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 02 DE NOVEMBRO DE 2022.
- **ADITIVO DE PREÇO:** R\$ 99.200,26.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 436.201,89.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 168.492,12.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 61,37%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 267.709,77.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELLI.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** LOGRADOUROS DA CIDADE.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220051.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11 DE ABRIL DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.390.424,99.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.689.304,50.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 90,16%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10,84%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 367.662,31.

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE BACABALZINHO.
- **NOME DO CONTRATADO:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA BACABAL – ZONA RURAL – MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2022-006.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220070.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 25 DE MAIO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 04 DE SETEMBRO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 314.699,13.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 234.699,13.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 74,57%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,87%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 20.000,00.