

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARÇO/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA 05 DE ABRIL – CONTRATO DE REPASSE MDR 846456/2017 – OPERAÇÃO 10416883-21.
- **NOME DO CONTRATADO:** SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA 05 DE ABRIL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-006.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210160.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE JUNHO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 280.151,99.
- **VALOR TOTAL DA OBRA REAJUSTADO:** R\$ 351.735,31.
- **ADITIVO DE VALOR:** R\$ 38.054,43.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 298.092,44.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 84,74%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,68%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 20.000,00.

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAV. CASTELO BRANCO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-004
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20210185.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 DE JUNHO DE 2021.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE JANEIRO DE 2023.
- **ADITIVO DE PRAZO:** 60 DIAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 918.997,02.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 765.234,64.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 83,26%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,17%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 20.000,00

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELLI.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** LOGRADOUROS DA CIDADE.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220051.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11 DE ABRIL DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.390.424,99.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.774.860,85.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 81,84%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,52%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 85.556,38.

REFORMA DE ABATEDOURO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO – BOM JESUS DO TOCANTINS.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONVITE Nº 1/2022-011.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONVITE.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220199.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 26 DE OUTUBRO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 30 DE JULHO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 328.611,38.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 30.000,00.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 9,12%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,12%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 30.000,00.

CABECEIRAS DE CONCRETO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE CONCRETO PARA PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL DE BOM JESUS
- **ORIGEM DO RECURSO:** DISPENSA Nº 7/2022-016.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220181.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 DE SETEMBRO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 02 DE JANEIRO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 350.201,70.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 116.733,90.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 33,33%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 33,33%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 116.733,90.

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DE BOM JESUS
- **ORIGEM DO RECURSO:** DISPENSA Nº 7/2022-015.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA.
- **NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO:** 20220180.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 DE SETEMBRO DE 2022.
- **DATA DE FIM DE OBRA:** 02 DE JANEIRO DE 2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 350.201,70.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 8.384,72.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 2,39%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,39%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 8.384,72.